



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAYACOCOTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 072 HUAYACOCOTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 47,083,018.00

Hoja: 23/07/2020
 Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZIMENTEY (LAS PIEDRAS)	300720035	TZIMENTEY (LAS PIEDRAS)	0.00			0.00			697,261.09	697,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2020 30 072 0023																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES	300720009	CAMARONES	85.00	04/05/2020		36.84	08/05/2020		1,849,135.85	1,849,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,234.86	681,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,234.86	681,234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	19.00	3 de 5
2020 30 072 0024																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	300720020	EL NARANJO	0.00			0.00			697,261.09	697,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2020 30 072 0025																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HELECHALES, EL BOPO Y LA CALERA	300720016	HELECHALES	0.00			0.00			697,261.09	697,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2020 30 072 0026																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL BATDA	300720052	BUENA VISTA	0.00			0.00			697,261.09	697,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2020 30 072 0027																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY VERDE ATECONGO	300720018	MAGUEY VERDE (ATECONGO)	50.00	01/06/2020		43.76	08/06/2020		697,261.09	697,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,134.18	305,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,134.18	305,134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2020 30 072 0028																																									
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 30DPR33690	300720015	LOS DURAZNOS	0.00			0.00			392,135.69	392,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2020 30 072 0029																																									
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PÉREZ DE GARCÍA TORRES CLAVE: 30DJN1468K	300720011	CRUZ DE ATAQUE	0.00			0.00			380,338.03	380,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2020 30 072 0030																																									
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS CRISTINA EMPARAM DE SUZARTE CLAVE: 30DJN1134X	300720022	PALO BENDITO	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020 30 072 0031																																									
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CLAVE: 30DVI1793W	300720006	LAS BLANCAS (PALO GORDO)	0.00			0.00			891,640.00	891,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	250.00		
2020 30 072 0032																																									
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUAYACOCOTLA	300720001	HUAYACOCOTLA	70.00	21/05/2020		40.00	22/05/2020		1,830,050.00	1,830,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,020.00	732,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,020.00	732,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,900.00		
2020 30 072 0033																																									

Juan Enrique Lemus Salazar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FELIX FLORES PELCASTRE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Obiel García González
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jovanni Derian Pazarán Gutiérrez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAYACOCOTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 072 HUAYACOCOTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 47,083,018.00

Hoja: 23/07/2020
 Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	01																														METRO CUADRADO	1,609.00	
2020	30	072	0034		07/05/2020		30.00	07/05/2020		1,360,200.00	1,360,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,060.00	408,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,060.00	408,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
SE	02																														METRO CUADRADO	900.00	
2020	30	072	0035		27/04/2020		30.98	08/06/2020		855,500.00	855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,060.00	265,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,060.00	265,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00
SE	02																														METRO CUADRADO	570.00	
2020	30	072	0036				0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02																														METRO CUADRADO	700.00	
2020	30	072	0037		01/06/2020		0.00			684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02																														METRO CUADRADO	500.00	
2020	30	072	0038				0.00			420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02																														METRO CUADRADO	900.00	
2020	30	072	0039				0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SE	02																														METRO CUADRADO	900.00	
2020	30	072	0040				0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SE	02																														METRO CUADRADO	200.00	
2020	30	072	0041				0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
UB	01																														KILOMETRO	1.00	
2020	30	072	0042		13/04/2020	27/05/2020	100.00	90.01	22/05/2020	473,938.79	473,938.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,620.61	426,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,620.61	426,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
UB	01																														KILOMETRO	5.50	
2020	30	072	0043				0.00	0.00		959,821.36	959,821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
UB	01																														KILOMETRO	3.60	
2020	30	072	0044		16/04/2020	30/05/2020	100.00	87.50	22/05/2020	775,839.90	775,839.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,925.02	678,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,925.02	678,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	

Juan Enrique Lemus Salazar
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

FELIX FLORES PELCASTRE
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Obiel García González
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jovanni Derian Pazarán Gutiérrez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

